

Phụ lục 2:

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐTXD NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Kế hoạch 2021	Chia ra			Thực hiện năm 2021				% T.H So KH 2021				Giải ngân năm 2021		
			Xây lắp	Thiết bị	Chi phí khác	Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Vay thương mại	Vốn khấu hao
A	EVNGENCO3 ĐẦU TƯ	6.089.822	111.623	53.760	5.924.439	5.981.738	216.024	25.464	5.740.250	98.23%	193.53%	47.37%	96.89%	5.958.788	66.369	5.892.419
	<i>Trả nợ gốc vay</i>	<i>5.319.978</i>			<i>5.319.978</i>	<i>5.223.486</i>			<i>5.223.486</i>	<i>98.19%</i>			<i>98.19%</i>	<i>5.223.486</i>		<i>5.223.486</i>
	<i>Đầu tư thuần</i>	<i>769.844</i>	<i>111.623</i>	<i>53.760</i>	<i>604.461</i>	<i>758.252</i>	<i>216.024</i>	<i>25.464</i>	<i>516.764</i>	<i>98.49%</i>	<i>193.53%</i>	<i>47.37%</i>	<i>85.49%</i>	<i>735.302</i>	<i>66.369</i>	<i>668.933</i>
I	Công trình chuyển tiếp	80.651	3.350	2.500	74.801	188.522	167.820	-	20.702	233.75%	5009.55%		27.68%	186.032	66.369	119.663
1	Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2					-								10.394		10.394
2	Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2					85.831	84.268	-	1.563					85.831	66.369	19.462
3	Dự án Cảng than TTĐL Vĩnh Tân	75.651	1.850		73.801	102.224	83.552	-	18.672	135.13%	0.00%	0.00%	25.30%	89.721		89.721
4	Công trình nâng cấp, cải tạo Đường dây 110kV từ Nhà máy ĐMT Vĩnh Tân 2 đấu nối vào Hệ thống điện Quốc gia	5.000	1.500	2.500	1.000	467			467	9.34%	0.00%	0.00%	46.70%	86		86
II	Công trình khác	179.193	108.273	51.260	19.660	83.530	48.204	25.464	9.862	46.61%	44.52%	49.68%	50.16%	63.070	-	63.070
1	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	36.118	12.391	21.186	2.541	29.769	4.573	24.238	958	82.42%	36.91%	114.40%	37.71%	22.179		22.179
2	Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	92.852	64.623	19.434	8.795	34.543	27.254	-	7.289	37.20%	42.17%	0.00%	82.88%	29.662		29.662
3	Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện	38.941	21.204	9.513	8.224	12.913	10.170	1.226	1.517	33.16%	47.96%	12.89%	18.45%	9.250		9.250
4	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	11.282	10.055	1.127	100	6.305	6.207		98	55.89%	61.73%	0.00%	98.00%	1.979		1.979
III	Công trình chuẩn bị đầu tư	510.000			510.000	486.200	-	-	486.200	95.33%	-	-	95.33%	486.200	-	486.200
1	Trung tâm điện lực Long Sơn	10.000			10.000					0.00%		0.00%	0.00%	-		
2	Dự án xây dựng trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 tại TP. Hồ Chí Minh	500.000			500.000	486.200			486.200					486.200		486.200

Phụ lục 4:

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP**

Đơn vị: triệu đồng

	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022					TỔNG SỐ	Chia ra		
		Tổng số	VAY NƯỚC NGOÀI	TD ƯU ĐÃI	TDTM	Vốn tự có		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí khác
A	EVNGENCO 3 ĐẦU TƯ	5.969.830				5.969.830	5.969.830	488.952	29.659	5.451.219
I	Trả nợ gốc	4.851.413				4.851.413	4.851.413			4.851.413
II	Góp vốn	199.849				199.849	199.849	-	-	199.849
1	Công trình khởi công năm 2022	199.849				199.849	199.849	-	-	199.849
1.1	Góp vốn Tổ hợp nhà đầu tư thực hiện dự án tại TTĐL Long Sơn - GĐ 1 (Phần Cơ sở hạ tầng)	199.849				199.849	199.849			199.849
III	Đầu tư thuần	918.568				918.568	918.568	488.952	29.659	399.957
1	Công trình chuyển tiếp	656.006				656.006	656.006	278.483	-	377.523
1.1	Dự án Cảng than TTĐL Vĩnh Tân	651.779				651.779	651.779	274.322	-	377.457
1.2	Công trình nâng cấp, cải tạo Đường dây 110kV từ Nhà máy ĐMT Vĩnh Tân 2 đấu nối vào Hệ thống điện Quốc gia	4.227				4.227	4.227	4.161	-	66
2	Công trình phục vụ sản xuất	262.562				262.562	262.562	210.469	29.659	22.434
2.1	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	16.317				16.317	16.317	8.131	6.846	1.340
1	Công trình chuyển tiếp	16.317				16.317	16.317	8.131	6.846	1.340
1.1	Điện mặt trời mặt đất NMNĐ Phú Mỹ 4	8.017				8.017	8.017	4.229	3.118	670
1.2	Điện mặt trời mặt đất NMNĐ Phú Mỹ 2.1	8.300				8.300	8.300	3.902	3.728	670
2.1	Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	81.406				81.406	81.406	72.480	5.690	3.236
	Công trình chuyển tiếp									
1	Chuyển đổi dầu khởi động và đốt kèm của NMNĐ Vĩnh Tân 2 từ HFO sang DO (còn lại hạng mục công việc nạo vét bồn)	440				440	440	440		
2	Xây dựng tuyến các đường nội bộ khu Nhà hành chính kết hợp sử dụng tro xỉ	5.268				5.268	5.268	5.268		
3	Đường vận hành Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 - Giai đoạn 1 (vật liệu tro xỉ)	2.000				2.000	2.000	1.860		140

	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022					TỔNG SỐ	Chia ra		
		Tổng số	VAY NƯỚC NGOÀI	TD ƯU ĐÃI	TDTM	Vốn tự có		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí khác
4	Dự án nâng cấp Cảng than từ 30.000DWT lên 50.000DWT và Cảng dầu từ 1.000DWT thành cảng tổng hợp 3.000DWT - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2	-				-				
4.1	Gói số 3: Nâng cấp Cảng than từ 30.000DWT lên 50.000DWT và Cảng dầu từ 1.000DWT lên 3.000DWT - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2	63.594				63.594	63.594	63.594		
4.2	Gói số 4: Tư vấn giám sát nâng cấp Cảng than từ 30.000DWT lên 50.000DWT và Cảng dầu từ 1.000DWT lên 3.000DWT - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2	922				922	922	-		922
4.3	Chi phí quản lý dự án	1.174				1.174	1.174			1.174
5	Điện mặt trời áp mái - giai đoạn 3	8.008				8.008	8.008	1.318	5.690	1.000
2.3	Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện	25.984				25.984	25.984	16.261	4.444	5.279
	Công trình chuyển tiếp									
1	Cải tạo Văn phòng Hyundai (Camp 3) và Tường rào khu tiếp nhận Hyundai (Dài 1500 m)	6.764				6.764	6.764	5.029	650	1.085
2	Xây dựng nhà xưởng GC-PH và Nhà kho VT	13.639				13.639	13.639	6.958	3.794	2.887
3	Mở rộng Văn phòng Công ty EPS	5.581				5.581	5.581	4.274	-	1.307
2.4	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	28.855				28.855	28.855	13.597	12.679	2.579
1	Công trình chuyển tiếp									
1.1	Xây dựng hạng mục bảo vệ môi trường cho Bãi thải đất đá số 2	4.155				4.155	4.155	4.155	-	-
2	Công trình khởi công mới									
2.1	Xây dựng kè đá khắc phục hiện tượng sỏi mòn, sạt lở và hệ thống công, tường rào bảo vệ khuôn viên trạm bơm nước ngọt	3.568				3.568	3.568	3.102		466
2.2	Hệ thống điện mặt trời (khu vực khuôn viên nhà máy)	21.132				21.132	21.132	6.340	12.679	2.113
2.5	Dự án xây dựng Trụ sở tổng Công ty EVNGENCO3	110.000				110.000	110.000	100.000		10.000